

重点アクションプラン

■整備計画
①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備 考
			平成28	平成29	平成30	平成31	平成32	平成33	平成34	平成35	平成36	平成37	
施設整備	下水道	未整備地域の整備											
	下水道（暫定浄化槽）	浄化槽設置補助事業											
	農集排	整備完了											
	コミブラ	整備完了											
実行メ ニュー （早期概 成）	共通	低コスト手法による管路整備の実施											
		事業費の増加による整備期間の短縮の実施											事業費を約20億/年から約30億/年に増加
		設計施工一括発注方式の実施											1人当り建設費の高い4地区で実施
		補助金増額による浄化槽への転換促進											浄化槽への転換促進のスピードアップ

②目標値及び概算事業費等

		全体	流域関連 公共下水道	単独特環 公共下水道	集落排水 施設	その他 集合処理 （公共事業） （コミブラ）	浄化槽		その他 民間集中浄化槽	アクションプラン 実行時の効果	備考
							個人 設置型	市町村 設置型			
整備手法	整備人口（人）	409,450	343,750	3,970	6,930	1,240	51,950	0	1,610		
	※中段：アクションプランの整備人口数	(60,940)	(46,690)	(1,150)	(0)	(0)	(13,100)	(0)	(0)		
	※下段：アクションプランの整備人口数（流入人口）	(9,430)	(9,430)	(0)							
	整備面積（集合処理分）（ha）	7,565	6,121	150	372	13			909		
目標値	※下段：アクションプランの整備面積	(1,197)	(1,161)	(36)	(0)	(0)			(0)	11.3%増加 約47,300人減少	コスト削減の内容 H28-37コスト削減額 5.0億円 中間年度（H32末）の 汚水処理人口普及率 全体 91.0% 下水道 76.3% 浄化槽 12.3% その他 2.4%
	汚水処理人口普及率（%）	95.0%	79.8%	0.9%	1.6%	0.3%	12.1%	0.0%	0.4%		
	汚水未処理人口（人）	21,550	0	0	0	0	21,550	0	0		
計画区域内人口		431,000	343,750	3,970	6,930	1,240	73,500	0	1,610	効果	
概算 事業費	公共下水道建設費（百万円）	22,453	21,879	574	0	0		0	0		
	流域下水道建設費（百万円）	2,828	2,828					0	0		
	計	25,281	24,707	574	0	0		0	0		
実行メ ニュー	整備人口1人当たりの建設費（千円/人）	441	440	499	0	0		0	0	管渠建設費のコスト削減 整備期間の5年短縮 コスト削減及び整備期間短縮 浄化槽への転換促進	
	低コスト手法による管路整備の実施		○	○							
	事業費の増加による整備期間の短縮の実施		○								
	設計施工一括発注方式の実施		○								
	浄化槽設置整備事業のうち転換の補助額増額						○				