

施工プロセスチェックシート(建築系)

2 施工 状況	I 施工 管理	提出書類	項目	時期	チェック項目					備考				
					1	2	3	4	5					
I 施工 管理	提出書類	○特定建設作業実施届出書 ※規制対象建設作業を行う場合(作業開始日に完了する場合は不用)	・対象作業着手前に提出されたか ・対象作業着手7日前までに環境保全課等に届出されたか ・契約期間の延長がある場合、更新手続きがされているか	対象作業 着手前	■	□	□	□	□	□				
		○溶接溶断作業届	・対象作業着手前に提出されたか ・契約期間の延長がある場合、更新手続きがされているか	対象作業 着手前	■	□	□	□	□	□	□			
		○再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 (コプリス・プラスへの登録)	・工期内に提出されたか ・必要項目が全て記載されているか ・コプリス・プラスにログインして確認要	完成時	■	□	□	□	□	□	□			
		○建設廃棄物 マニフェスト ※廃棄物処理及び運搬を委託した場合	・工期内に提示されたか ・A票、E票がそろっているか ・品目、数量、日付等に不自然な点がないか ・確認欄に確認日及び確認者の印(サイン)があるか ・運搬業者の会社名、担当者名、運転終了日の記入はあるか ・処分方法及び最終処分先の記載があるか	施工時 完成時	■	□	□	□	□	□	□			
		○マニフェスト 管理台帳	・マニフェストと数量が一致するか ・全てt数換算で、合計も記入してあるか	完成時	■	□	□	□	□	□	□			
		○試験結果等報告書	・工期内に提出されたか ・試験が必要な項目がすべて網羅されているか ・規格値の記載があるか ・総括表があるか ・合否の判定の記載はあるか ・試験実施者名の記載はあるか	施工時 完成時	■	□	□	□	□	□	□			
		○施工報告書 (品質管理結果等)	・工期内に提出されたか ・必要項目がすべて網羅されているか ・規格値の記載があるか ・管理方法が施工計画書とあっているか ・合否の判定の記載はあるか	施工時 完成時	■	□	□	□	□	□	□			
		○工事写真	・工期内に提出されたか ・必要項目がすべてあるか ・見やすく整理されているか ・施工計画書に基づいた写真が撮影されているか	施工時 完成時	■	□	□	□	□	□	□			
		2 施工 状況	I 施工 管理	提出書類	○工事日報(工事月報)	・工期内に提出されたか ・必要項目が記載されているか ・発注者の記録と整合が取れているか	施工時 完成時	■	□	□	□	□	□	
					○検査及び段階確認等	・契約図書に記載された検査(確認)及び立会い項目について、あらかじめ立会いの依頼をしているか ・段階確認等の時期が適切で、あらかじめ監督員に立会いの依頼をしているか	施工時 適宜	■	□	□	□	□	□	
○施工計画書との整合	・施工計画記載内容と現場施工方法等が一致しているか				施工時 適宜	■	□	□	□	□	□			
○建設廃棄物処理 ※建設副産物の処理がある場合	・契約書に記載のある処理地へ運搬しているか ・収集運搬(積載)方法問題はないか ・収集運搬車に係る表示、書面の備え付けがされているか ・マニフェストにより適正に処理されているか(記載内容に不自然なところはないか。処理後10日以内に返送されているか。期日以内に報告されて				施工時 完成時 完成後	■	□	□	□	□	□			
○残土処理 ※残土処理が必要な場合	・指定の処理地(土質改良プラント等)へ運搬しているか ・数量等の管理が適切になされているか ・過積載等がないか、道路を汚していないか				施工時 適宜	■	□	□	□	□	□			
○工事材料管理	・使用材料に関する資料の整理及び納入時における確認がなされているか				施工時 適宜	■	□	□	□	□	□	□		
2 施工 状況	I 施工 管理	現場 施工 管理	○品質管理	・品質管理について元請が適宜検査(確認)を行っているか	施工時 適宜	■	□	□	□	□	□			

施工プロセスチェックシート(建築系)

2 施工状況	II 工程管理	提出書類	○実施工程表(計画)		施工時	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																	
			・工期内に提出されたか	・必要に応じて、見直しがされているか															・監督員の承諾を受けているか																																																
2 施工状況	II 工程管理	提出書類	○実施工程表(実績)		完成時	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																	
			・現場の実績と一致しているか	・出来高実績が確認できるか															・進捗確認資料として提出の要否を確認しているか																																																
2 施工状況	現場工程管理		○工程計画		施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																	
			・無理のない工程計画を立てているか	・定期的に進捗状況を把握し、工程の管理を行っているか															・フォローアップを行っているか																																																
2 施工状況	現場工程管理		○現場条件変更への対応		施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																	
			・現場条件変更への対応を積極的に行い、工程の修正を行っているか	・その結果を書類で提出したか																																																															
2 施工状況	III 安全対策(提示書類)		○安全教育・訓練 安全大会・災害防止協議会の活動記録		施工時適宜	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																
			・安全・訓練等を実施し、工事記録に記載があるか	・災害防止協議会等を設置し、活動した記録(毎月実施)があるか																																																															
			○新規入場教育 危険予知活動の活動記録																	施工時適宜	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																
			・新規入場教育、危険予知活動を実施し、活動した記録があるか																																																																
			○安全巡視																																	施工時適宜	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																
			・工事期間中、適時安全巡視を行い、現場及びその周辺の安全確保に努めているか																																																																
			○保護具の装着																																																	施工時適宜	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
			・ヘルメット、安全帯、安全靴等必要な装備の装着が徹底されているか																																																																
○使用機械の管理		施工時適宜	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																		
・使用機械、車両等の点検整備等を行い、その記録があるか																																																																			
○仮設構造物の管理																		施工時適宜	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																		
・山留め、足場等の設置後の点検を行い、その記録があるか																																																																			
○過積載の防止																																		施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		
・過積載防止に取り組んでいる記録があるか	・生コン納品書や産廃マニフェスト等で過積載はないか																																																																		
○保安設備の設置、管理																																																		施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
・保安施設等の整理・設置・管理が的確であるか、またその管理記録があるか																																																																			
2 施工状況	IV 対外関係		○官公庁、関係機関調整		施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																	□	
			・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を適切に行ったか																																																																
			○地元住民との調整															施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																			
			・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、処理しているか																																																																
○隣接工事との調整		施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																			
・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行い、円滑な進捗に寄与しているか																																																																			
○工事に必要な法律上の手続き																	施工時適宜	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																				
・工事に摘要される法律上の手続きが適時に的確になされているか																																																																			

